

Rekonstrukcija i opremanje Osnovne škole Vela Luka - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0151

Opći podaci o projektu

Kod projekta	NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0151
Naziv projekta	Rekonstrukcija i opremanje Osnovne škole Vela Luka
Kod poziva	NPOO.C3.1.R1-I2.01
Naziv poziva	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 1

PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Jedinstveni broj	32082115313
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Tijela državne uprave
PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta	Ne
Veličina poslovnog subjekta	srednje

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj	Pred Dvorom 1
Općina/grad	Dubrovnik
Poštanski broj	20000
Država	
Broj telefona	+38520351402
Broj telefaksa	+38520351402
E-pošta	zupan@dnz.hr
Internetska stranica	www.dnz.hr

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime	PEZO BLAŽ
Funkcija	Župan
E-pošta	blaz.pezo@dnz.hr
Broj telefona	+38520351402
Broj telefaksa	+38520351402

PARTNERI

Sudjelovanje partnera i suradnika

Sudjeluje li na projektu, uz Da
prijavitelja, i projektni partner?

Popis partnera

OIB	Naziv	Vrsta pravnog subjekta
38133094472	Osnovna škola Vela Luka	Ostala tijela javnog prava
00935002462	OPĆINA VELA LUKA	Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave

Detaljni popis partnera

Opći podaci

Naziv Osnovna škola Vela Luka
OIB 38133094472
Vrsta naručitelja prema ZJN-u Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta Ostala tijela javnog prava
Vrsta lokalne i područne
samouprave np
Osnivač/izvor financiranja/
vršitelj nadzora Županija
PDV na troškove partnera koji
nastaju u okviru projekta je
povrativ kroz redovno
poslovanje? Ne
Ulica i kućni broj Obala 3 1
Općina/Grad Vela Luka
Poštanski broj 20270
Naselje Vela Luka
Država Hrvatska

Opći podaci

Naziv OPĆINA VELA LUKA
OIB 00935002462
Vrsta naručitelja prema ZJN-u Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave
Vrsta lokalne i područne
samouprave Općina
Osnivač/izvor financiranja/
vršitelj nadzora np
PDV na troškove partnera koji
nastaju u okviru projekta je
povrativ kroz redovno
poslovanje? Ne
Ulica i kućni broj Obala 3 broj 19
Općina/Grad Vela Luka
Poštanski broj 20270
Naselje Vela Luka
Država Hrvatska

PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta Dubrovačko-neretvanska županija osnivač je Osnovne škole Vela Luka, jedne od 5 županijskih škola koja radi u dvije smjene i nema organiziran produženi boravak. U šk. god. 24/25. školu je pohađalo 240 učenika. Budući da je zgrada škole neprimjerena za izvođenje suvremene nastave, Dubrovačko-neretvanska županija, kao osnivač škole, provedbom ovog projekta namjerava rekonstruirati zgradu škole, odnosno prenamijeniti potkrovlje u učionički prostor te dodatno izgraditi paviljon s blagovaonicom i kuhinjom u školskom dvorištu, te su u tu svrhu izrađena dva projekta čije su građevinske dozvole u postupku ishođenja. Projektom će škola dobiti 17 učionica i blagovaonicu čime će se omogućiti rad u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevnog nastave.

Opis projekta Osnovna škola Vela Luka nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Općini Vela Luka s 3772 stanovnika (popis 2021.), a koja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti spada u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Osnovna škola Vela Luka djeluje od 1913. u zgradi tada nazvanoj Opća pučka učionica. Zgrada je značajnije rekonstruirana 1970., kada je izgrađena i školska dvorana. Zbog nedostatka učionica i neprilagođenosti suvremenoj nastavi, pokrenuta je izrada dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade osnovne škole s ciljem povećanja kapaciteta i unaprjeđenja funkcionalnosti postojećih prostora. Planira se uređenje i prenamjena potkrovlja koje je dosad služilo kao spremište, a koje će se preurediti za smještaj dviju učionica. One će biti povezane prostorom koji ima funkciju proširene komunikacije, odnosno prostora višestruke namjene. Svi sanitarni čvorovi bit će rekonstruirani kako bi se podigao higijenski standard za učenike i osoblje, pri čemu će se u prizemlju osigurati sanitarije prilagođene osobama smanjene pokretljivosti. Preostali dijelovi interijera škole u najvećoj će se mjeri očuvati u zatečenom stanju. Uz samu zgradu, na istočnoj strani parcele, u školskom dvorištu, planirana je dogradnja paviljona koji će služiti kao blagovaonica s kuhinjom za posluživanje gotovih obroka.

S obzirom na to da škola trenutno radi u dvije smjene i smanjenim kapacitetom, rekonstrukcija i dogradnja škole omogućit će **jednosmjenski rad i organizaciju produženog boravka**. Projekt je podijeljen na dva dijela: rekonstrukciju postojeće zgrade i dogradnju paviljona s blagovaonicom. Izrađena su dva glavna projekta i u tijeku je ishođenje dviju građevinskih dozvola. Zbog različitog vlasništva katastarskih čestica (zgrada u vlasništvu Općine, dvorište u vlasništvu škole), one se ne mogu spojiti, no Općina Vela Luka je Osnovnoj školi Vela Luka dala pravo građenja te sudjeluje u projektu kao projektni partner.

Projektom će škola dobiti 17 učionica (14 razrednih odjela i 3 posebna odjela) i blagovaonicu za 398 učenika u jednoj smjeni. Dok će se u popodnevnom sati prostor škole moći koristiti za različite društvene aktivnosti, posebno radu Glazbene škole "Oliver Dragojević". Uspješnom provedbom ovog projekta riješit će se problem nedostatnih kapaciteta škole kao i problem dvosmjenskog rada škole.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se provodi projekt	Županija	Grad/Općina	NUTS 2 regija	Index razvijenosti	Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji
Općina/Grad	Dubrovačko-neretvanska županija	Vela Luka	Jadranska Hrvatska	1.01579	100,00 %

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost Provedbom ovog projekta žele se osigurati primjereni uvjeti za održavanje suvremenog nastavnog procesa za učenike Osnovne škole Vela Luka te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski radi uvođenje cjelodnevnog nastave. Školu je prošle školske godine 2024./25. pohađalo 240 učenika, u dvije smjene bez organiziranog produženog boravka. Sveukupno, škola ima zatečenih 17 razrednih odjeljenja, a postojeći objekt ne udovoljava trenutno važećim Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj te je nemoguće osigurati organizaciju nastave u jednoj smjeni, kao ni produženi boravak koji je nužan zaposlenim roditeljima učenika Osnovne škole Vela Luka.

Cjelodnevna jednosmjenska nastava podrazumijeva omogućavanje primjerenih prostornih uvjeta za dulji i raznovrsniji boravak djece u školi, provedbu novih pedagoških i obrazovnih procesa, te metoda učenja i podučavanja. Suvremena škola bi učenicima trebala pružati različita iskustva, te dinamično i poticajno djelovati na boravak u školi stavljanjem učenika u prvi plan.

Kurikularna reforma u Republici Hrvatskoj započela je s provođenjem u svim školama u školskoj godini 2019./2020. te se uvode suštinske promjene paradigme učenja i poučavanja. Međutim, u navedenoj fazi kurikularne reforme nije se značajnije mijenjao broj sati koje učenici provode u školama zbog ograničenja u infrastrukturi, ljudskim i materijalnim resursima. Europska komisija prepoznala je važnost cjelodnevnog programa te je tako u Pregledu za područje obrazovanja i osposobljavanja 2019. ustanovila da na značajno manji broj sati nastave utječe, osim jedne od najkraćih školskih godina (175 dana/35 tjedana) i model dvosmjenske nastave koji bi se rekonstrukcijom i dogradnjom sveo na model jednosmjenske nastave.

Stoga je Dubrovačko-neretvanska županija, kao osnivač osnovnih škola na svom području, pristupila rješavanju ovog problema kako bi osigurali kvalitetno obrazovanje u odgovarajućim i dostatnim prostornim kapacitetima za provođenje nastave u jednoj smjeni za trenutne i nadolazeće generacije učenika. Ovim projektom osiguravaju se i preduvjeti za uvođenje cjelodnevne nastave čiji je model u strateškom okviru razvoja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te se doprinosi svim pokazateljima Poziva. Provedbom projekta Osnovna škola Vela Luka prijeći će iz dvosmjenskog rada u isključivo jednosmjenski rad što znači da će ubuduće svi učenici Osnovne škole Vela Luka pohađati nastavu u jednoj smjeni.

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA

Opis trenutačnog stanja Školski kompleks sastoji se od zgrade, školskog dvorišta koje se nalazi sa stražnje strane zgrade i dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu koja je povezana sa zgradom preko školskog dvorišta. Glavni pješački i interventni ulaz nalazi se s javne rive. Parcela zgrade ima oblik koji odgovara tlocrtnom obliku škole, izuzev SI dijela. Na SZ je pravokutno proširenje parcele koje odgovara najvjerojatnijoj lokaciji gustomre. Rekonstrukcija se prvenstveno odnosi na školsku zgradu, uz infrastrukturne radove u okolišu.

Prema rješenju Ministarstva kulture, zgrada škole ima status kulturnog dobra te je navedeno:

"Škola se nalazi u središtu mjesta i ima pravilan pravokutan tlocrt. Riječ je o višekatnoj građevini s prizemljem, dva kata i potkrovljem („šufitom“), zidanoj fino obrađenim kamenom s otoka Vrnika, složenim u vodoravne redove. Glavno pročelje obilježava plitki središnji rizalit s trokutastim zabatom, dva kamena vijenca te niz simetrično raspoređenih prozora i vrata. U prizemlju se nalaze tri para lučno nadsvođenih ulaza, pristupačnih stubama, s bogato oblikovanim kamenim dovratnicima i finestrinima. Prozori su pravokutni, s drvenim zelenim griljama, a na bočnim pročeljima ih je po šest po etaži; središnji su udvojeni i osvijetljavaju hodnik.

Na stražnjem je pročelju zgrada razvedena dvama rizalitima od kojih je na sjevernom još uvijek zadržan izvorni raspored prozorskih otvora i vrata, dok je na južnom izmijenjen u rekonstrukciji 1970. godine. Krov je oblikovan četverostrešno. Na drvenim grednim konstrukcijama nalazi se originalni crijep „francuskog“ tipa proizveden u tvornici Račica u Tivtu (Crna Gora) 1911. godine. Na glavnom je pročelju zabat sa školskim satom između kojeg se nalazi godina dovršetka radova 1911. Na vrhu je zabata preslica s palmetom u kojoj je 2007. godine obnovljeno starinsko zvono, a u dnu zabata natpis: OPĆA PUČKA UČIONA. Na zgradi se nalazi nekoliko ploča: spomen-ploča za obnovu natpisa Opća pučka učionica postavljena 1977., spomen-ploča hrvatskom kralju Tomislavu postavljena 1925., oznaka razine plimnog vala iz 1978. godine, sunčani sat postavljen 1978. te oznaka ustanove.

Unutrašnjost zgrade u potpunosti je prilagođena tadašnjim pedagoškim standardima. Međukatne konstrukcije izvedene su drvenim gredama koje nose pod od tikovine. S donje strane pod je izvorno obložen drvenim letvicama na koje je nabačena žbuka. Na sjevernoj strani od prizemlja do drugoga kata vodi kameno stubište s metalnom ogradom i drvenim rukohvatima, koje se prema „šufitu“ nastavlja u drvenoj izvedbi. Hodnici su izvedeni uzdužno po osi sjever-jug, dok se s njihove istočne i zapadne strane nalaze učionice i dijelom uredi. Zidovi oko vrata za učionice i uredi obloženi su profiliranim drvenim oplatom. Drveni podovi, vrata, prozori, krovna konstrukcija i većina pregradnih zidova nikada nisu mijenjani i nalaze se u izvornome stanju.

Radovi na izgradnji škole započeli su 1909. godine prema nacrtu kotarskog inženjera I. Margitića. Tijekom izgradnje znatno se odstupilo od izvornih nacрта. Građevinski radovi vjerojatno su bili gotovi 1911., kada je na zabatu postavljena godina, no uređenje i opremanje trajalo je do 1913. godine. Te godine počinje nastava. Značajnija rekonstrukcija zgrade izvedena je 1970. godine. Izvorno su se na stražnjem pročelju nalazila četvera vrata: po jedna na svakom rizalitu te neposredno do njih sa sjeverne i južne strane. Potonja dvojica vrata služila su za ulaze u nadučiteljske stanove, a u rekonstrukciji su pretvorena u prozore. Ulaz je s glavnog pročelja prebačen na vrata na južnome rizalitu koja su proširena i dodana im je nadstrešnica. U unutrašnjosti je srušeno južno kameno stubište koje je vodilo iz prizemlja na prvi kat te je na tome mjestu izvedena betonska ploča. Na izvornu stropnu konstrukciju s donje je strane dodana alu konstrukcija koja je zatvorena pločama. Na hodnike je postavljen terazzo pod. U potpunosti su obnovljeni sanitarni prostori. Umjesto nadučiteljskih stanova u prizemlju su izvedene učionice i uredi, a veličina pojedinih učionica korigirana je drvenim pregradnim zidovima. Na prijelazu stoljeća dio drvenih grilja na stražnjem pročelju zamijenjen je aluminijiskima.

Na potkrovlju se danas nalazi dio izvornog namještaja i didaktičkih pomagala te izvorni satni mehanizam koji nije u funkciji.

Analiza je pokazala da zgrada zadovoljava mehaničku stabilnost. Građena je od kamena, s nosivim zidovima debljine 50 cm drvenim krovstrebom prekrivenim vučenim crijepom.

Potrebno je povećati kapacitet škole s postojećih 12 na 17 učionica (14 razrednih odjela i 3 posebna odjela). Zaključeno je i da je potrebno poboljšati svojstva fizike zgrade te osigurati pristupačnosti osoba s invaliditetom (OSI).

Iz svega navedenog, uočeni nedostaci na zgradi Osnovne škole Vela Luka mogu se otkloniti minimalnim zahvatima rekonstrukcije i opremanja. Blagovaonicu nije moguće smjestiti u osnovnu zgradu, stoga je potrebna i moguća dogradnja samostojećeg paviljona u dijelu dvorišta s istočne strane osnovne građevine.

TEHNIČKA/TEHNOLOŠKA ANALIZA

Lokacija i pristupačnost Na zahtjev investitora, Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača škole te Osnovne škole Vela Luka, pristupilo se izradi glavnog projekta za rekonstrukciju osnovne škole na k. č. br. *261 k. o. Vela Luka, kao i pripadajućeg okoliša na 1256/2, 1255/2, 1254, 1247, 1248/3, 1248/4, sve u centru mjesta Vela Luka,

Dubrovačko - neretvanska županija. Projekt je razdvojen na dvije cjeline - postojeća školska zgrada (pojedinačno zaštićena) i dvorište s paviljonom koji služi kao blagovaonica. Projekt je razdvojen na dvije cjeline radi činjenice da će čestice dvorišta biti upisane kao vlasništvo Osnovne škole Vela Luka, dok je školska zgrada s gustirnom upisana kao vlasništvo Općine Vela Luka na kojem pravo građenja ima Osnovna škola Vela Luka.

Parcela zgrade ima oblik koji odgovara tlocrtnom obliku škole, izuzev sjeveroistočnog dijela. Na sjeveroistoku tlocrta je pravokutno proširenje parcele koje odgovara najvjerojatnijoj lokaciji gustirne (u nadzemnom dijelu se vidi kameni bucal). Obuhvat rekonstrukcije se u bitnome odnosi na zgradu u kojoj je škola, ali će obuhvaćati i bitne, uglavnom infrastrukturne radove u pripadajućem okolišu.

Kolno - pješački pristup čestici osiguran je direktno s ceste i pločnika na zapadnoj strani čestice koja je duža strana čestice.

Građevina je priključena na elektro-energetsku, vodovodnu te kanalizacijsku mrežu. Budući da se opterećenja na mrežu ovom rekonstrukcijom neće povećati ili će se smanjiti, onda svi priključci mogu ostati kakvi jesu.

Troškovi izgradnje i/ili opreme Procijenjeni prihvatljivi troškovi izgradnje i opremanja škole su sljedeći:

1. Troškovi radova na izgradnji i rekonstrukciji
2. Troškovi opremanja iznositi će do 10% bespovratnih sredstava za troškove radova
3. Troškovi usluga (stručni nadzor i koordinator ZNR, voditelj projekta)
4. Promidžba i vidljivost

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 3.165.210,33 €

1. Troškovi izgradnje i rekonstrukcije 2.647.918,48 €

- građevinsko-obrtnički radovi
- instalacije
- radovi na školskom potkrovlju
- rekonstrukcija postojećeg dijela škole
- troškovi uređenja vanjskih prostora

1. Troškovi opremanja: 264.791,85 €

- namještaj za učionice i nastavu (stolovi, stolice, ormari, multifunkcionalan mobilijar, police)
- specijalizirana oprema za učionice i kabinete (interaktivne ploče, informatička oprema, STEM oprema, laboratorijski namještaj)
- oprema za blagovaonicu i kuhinju (stolovi, kuhinjski uređaji, hladnjaci, perilice, posuđe)
- sanitarna oprema i pristupačnost za osobe s invaliditetom (specijalizirani sanitarni čvorovi, antibakterijske površine)
- opremanje prostora za nastavnike i administraciju (uredi, zbornice, informatička i arhivska oprema)
- oprema za knjižnicu i prostor za više namjena

1. Troškovi usluga: 250.000,00 €

- usluga vođenja projekta
- usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
- usluga izrade projekta interijera
- ishođenje potrebnih dozvola i građevinskih pristojbi

1. Troškovi promidžbe i vidljivosti 2.500,00 €

- izrada privremene informacijske ploče
- izrada trajne ploče
- izrada naljepnica
- promociju u elektronskim medijima

Procjene iznosa temelje se na projektantskim cjenama.

UKUPNI NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 1.712.915,57 €

Procijenjeni neprihvatljivi troškovi izgradnje i opremanja škole su sljedeći:

- usluge projektanskog nadzora
- troškovi usluga za pripremu i provedbu postupka javne nabave;

ODRŽIVOST REZULTATA

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Nakon završetka projekta Osnovna škola Vela Luka bit će zadužena za upravljanje i prikladnu uporabu objekta. Škola trenutno zapošljava 41 osobu te ima odgovarajući broj osoblja potrebnog za održavanje i upravljanje zgradom (čistači/ice, domar, osobe ovlaštene za rukovanje i održavanje tehničkim sustavima grijanja/hlađenja), a u slučaju povećanih potreba održavanja nakon rekonstrukcije i dogradnje, Osnovna škola Vela Luka će zaposliti nove djelatnike kako bi se nastavilo funkcionalno upravljanje objektom. Osnovna škola Vela Luka raspolaže dostatnim sredstvima za uredno podmirivanje svih uobičajenih budućih operativnih troškova škole, dok će u slučaju nepredviđenih okolnosti podršku pružiti osnivač, Dubrovačko-neretvanska županija.

Također, uređenjem dvorane u potkrovlju škole (koja može služiti kao koncertni prostor) i dogradnjom paviljona postoji mogućnost korištenja tih prostora za razne kulturne i druge aktivnosti te bi se od tih prihoda mogao financirati dio operativnih troškova. Potencijalni generirani prihod od ovakvog iznajmljivanja nije relevantan s obzirom da bi se isti koristio za podmirenje dijela operativnih troškova.

INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA I ODABIRU PARTNERA

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Dubrovačko-neretvanska županija ima 234 zaposlenih u 9 upravnih odjela, te posjeduje dugogodišnje iskustvo u pripremi i provođenju EU projekata s posebnim naglaskom na pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u području obrazovanja (Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat, Energetska obnova Učeničkog doma Dubrovnik, Energetska obnova sportske dvorane Gimnazije Dubrovnik, Energetska obnova Osnovne škole fra Ante Gnječa, Energetska obnova Osnovne škole Gruda, Energetska obnova Obrtničke i trgovačke škole Dubrovnik, itd.)

Za provedbu ovog projekta imenovana je voditeljica projekta Jelena Dadić Račić koja će kao operativna osoba odgovorna za provedbu biti zadužena za upravljanje projektom i obavljanje poslova administriranja projekta, a ti poslovi uključuju sve aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i vremenskim resursima. Također, formirat će se projektni tim u kojem će se nalaziti zaposlenici Dubrovačko-neretvanske županije zaduženi za financijsko i administrativno praćenje.

Rekonstrukcija i dogradnja škole u Veloj Luci predstavlja najbitnije ulaganje u društvenu infrastrukturu u Veloj Luci u zadnjih 20 godina.

Uz nositelja, u projektu sudjeluju i dva projektna partnera: Općina Vela Luka te Osnovna škola Vela Luka koji su vlasnici nekretnina.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe -

Trajanje provedbe (mjeseci) 18

R.br.	Oznaka	Naziv	Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)	Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)
1	A1	Građevinski radovi (izgradnja i rekonstrukcija)	1	18
2	A2	Usluge	1	18
3	A3	Opremanje	12	18
4	A4	Promidžba i vidljivost	1	18

Podaci o aktivnost projekta

A1 Građevinski radovi (izgradnja i rekonstrukcija)

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 18

- Opis aktivnosti Projekt rekonstrukcije i dogradnje škole podijeljen je u dva dijela: rekonstrukcija postojeće zgrade Osnovne škole Vela Luka i dogradnja paviljona – blagovaonice. Projektirana je rekonstrukcija osnovne škole na slijedeći način:
- planira se povećanje kapaciteta školske zgrade uređenjem i prenamjenom potkrovlja koje je služilo kao spremište, a u kojem je projektom predviđen smještaj dviju učionica povezanih prostorom koji funkcionira kao proširena komunikacija, tj. PVN;
 - rekonstruiraju se svi sanitarni čvorovi kako bi se povećao higijenski standard za učenike i za osoblje, a u prizemlju se osiguravaju sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti;
 - na česticama s istočne strane zgrade, tj. u dvorištu s istoka predviđa se dogradnja paviljona – blagovaonice s kuhinjom za posluživanje gotovih obroka.

A2 Usluge

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 18

- Opis aktivnosti Aktivnost se odnosi na obavljanje sljedećih usluga:
- usluge projektanskog nadzora
 - usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova
 - usluge voditelja projekta

A3 Opremanje

Početak provedbe aktivnosti 12

Završetak provedbe aktivnosti 18

- Opis aktivnosti Ova aktivnost ključna je za osiguranje kvalitetnog, motivirajućeg i inkluzivnog učenja, ali i za profesionalan rad nastavnog i nenastavnog osoblja. Cilj aktivnosti opremanja je osigurati učenicima, nastavnicima i ostalom osoblju odgovarajuće uvjete rada kroz nabavu i ugradnju kvalitetne opreme, namještaja, didaktičkih i informatičkih pomagala te specijaliziranih uređaja za sve korisničke skupine. Kroz sveobuhvatno opremanje postiže se transformacija škole u sigurno, inkluzivno, higijenski i funkcionalno superiorno okruženje koje motivira učenike i potiče suvremene pedagoške metode rada. Opremanjem se potiče inovativnost, razvoj digitalnih vještina, usvajanje suvremenih nastavnih metoda te doprinosi ostvarenju svih infrastrukturnih i pedagoških ciljeva projekta. Kroz odabranu i ugrađenu opremu osigurava se dugoročna održivost rezultata i povećava vrijednost školskog prostora kao središta obrazovanja i života lokalne zajednice. Aktivnost je usko povezana s ostalim fazama projekta te čini nezaobilaznu završnu komponentu za dovršetak i funkcionalnost škola.

A4 Promidžba i vidljivost

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 18

- Opis aktivnosti Sve komunikacijske aktivnosti provodit će se u skladu s pravilima vidljivosti i promidžbe EU fondova, a njihova svrha je podizanje svijesti o značaju ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, poticanje sudjelovanja zajednice te

osiguranje trajnog utjecaja projekta na lokalnom i regionalnom nivou. U okviru promidžbe i vidljivosti, planirane su sljedeće aktivnosti:

- Izrada i postavljanje informativnih i trajnih ploča na ulazu u školu i paviljon, čime će se istaknuti sufinanciranje projekta iz EU sredstava.
- Redovita objava informacija o napretku projekta na službenoj internetskoj stranici škole i portalu Dubrovačko-neretvanske županije; ažuriranje vijesti vezanih uz projekt.
- Organizacija konferencije povodom završetka projekta,
- Slanje priopćenja za medije i priprema promotivnih materijala uz poštivanje svih propisanih vizualnih elemenata NPOO-a i EU-a.

POKAZATELJI I REZULTATI

1. Rezultat - Broj novih i/ili moderniziranih učionica.

Povezane aktivnosti

- Građevinski radovi (izgradnja i rekonstrukcija)
- Usluge
- Opremanje

Naziv pokazatelja	Broj novih i/ili moderniziranih učionica
Mjerna jedinica	Broj (broj)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	5.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	5.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Planira se povećanje kapaciteta školske zgrade za 5 učionica uređenjem i prenamjenom potkrovlja koje je služilo kao spremište, a u kojem je projektom predviđen smještaj dviju učionica povezanih prostorom. Potrebno je povećati kapacitet škole s postojećih 12 na 17 učionica (14 razrednih odjela i 3 posebna odjela).

2. Rezultat - Kapacitet učionica osnovnih škola

Povezane aktivnosti

- Građevinski radovi (izgradnja i rekonstrukcija)
- Usluge
- Opremanje
- Promidžba i vidljivost

Naziv pokazatelja	Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje
Mjerna jedinica	Osobe (Broj osoba)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	140
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	140
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Ciljna vrijednost pokazatelja Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje je 140 (5 učionica x 28 učenika) Rezultat projekta će biti rekonstruirana osnovna škola s dograđenom pripadajućom blagovaonicom, koja će imati 17 učionica (14 razrednih odjela i 3 posebna odjela) ukupnog maksimalnog kapaciteta za 398 učenika koji će u školu pohađati u jednoj smjeni. Školu je u prošloj školskoj godini 2024./25. pohađalo 240 učenika.

PRORAČUN

Aktivnost proračuna

Naziv aktivnosti	Građevinski radovi (izgradnja i rekonstrukcija)
Oznaka troška	A1.1
Naziv troška	Građevinski radovi-škola potkrovlje
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	319.409,35 €
Ukupan iznos(EUR)	319.409,35 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 399.261,68 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Radovi (izgradnja i rekonstrukcija)
Oznaka s obzirom na ograničenja	Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije)
Opis troška	Uključuje građevinske radove, građevinsko obrtničke radove i instalacije.

Oznaka troška	A1.2
Naziv troška	Građevinski radovi-škola postojeće
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	453.387,69 €
Ukupan iznos(EUR)	453.387,69 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 566.734,61 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Radovi (izgradnja i rekonstrukcija)
Oznaka s obzirom na ograničenja	Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije)
Opis troška	Radovi uključuju građevinske radove, građevinsko obrtničke radove i instalacije

Oznaka troška	A1.3
Naziv troška	Radovi na vanjskim prostorima
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	203.467,98 €
Ukupan iznos(EUR)	203.467,98 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 254.334,97 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Kategorija financiranja	Radovi (izgradnja i rekonstrukcija)
Oznaka s obzirom na ograničenja	Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije)
Opis troška	Radovi uključuju:
	-demontažu izvana i razno čišćenje površina
	-odvoz i zbrinjavanje šute
	-kanalski strojni iskop
	-posebno betnoniranje i armiranobetonski stupovi
	-vanjsko popravljjanje zidova
	-sanacije vlage i popravljjanje oštećenih kamenih dijelova
	-vodovod, kanalizacija i odvodnja
	-grijanje, hlađenje i ventilacija
	-eletkro radovi

Aktivnost	1.220.331,26 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	244.066,24 €
Ukupno aktivnost	1.220.331,26 €

Naziv aktivnosti	Usluge
Oznaka troška	A2.1
Naziv troška	Usluga voditelja projekta
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	50.000,00 €
Ukupan iznos(EUR)	50.000,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 62.500,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Usluge
Oznaka s obzirom na ograničenja	
Opis troška	Usluga voditelja projekta uključuje:
	- tehničko, financijsko i pravno savjetovanje za vrijeme trajanja ugovora,
	- redovna prisutnost na gradilištu i stalan aganžman,
	- koordiniranje svih sudionika gradnje,
	- praćenje i savjetovanje vremenske i financijske dinamike radova,
	- financijska kontrola mjesečnih privremenih/okonačane situacije,
	- predlaganje racionalnijih rješenja, po potrebi za određene procese,
	- vođenje tjednih koordinacijskih sastanaka i sastavljanje zapisnika,

Oznaka troška	A2.2
Naziv troška	Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	81.510,88 €
Ukupan iznos(EUR)	81.510,88 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 101.888,60 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Usluge
Oznaka s obzirom na ograničenja	
Opis troška	Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja uključuje: -obilazak gradilišta jednom sedmično; -vođenje građevinskog dnevnika -pregled građevinske knjige -pregled okončane situacije -redovno izvještavanje investitora; -arbitriranje između investitora i izvođača; -pomoć u eventualnim inspekcijskim postupcima

Oznaka troška	A2.3
Naziv troška	Usluga projektanskog nadzora
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	0
Iznos po jedinici	0,00 €
Ukupan iznos(EUR)	0,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 0,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Usluge
Oznaka s obzirom na ograničenja	
Opis troška	Usluga projektanskog nadzora uključuje: -kontrola usklađenosti izvođenja s projektnom dokumentacijom -davanje tehničkih detalja za građevinske situacije koje se nisu mogle predvidjeti -korekcije projekta u dijelovima za koje je uočeno da su nedostavno jasni -sudjelovanje na svim koordinacijama -redovno izvještavanje investitora

Ukupan iznos neprihvatljivog troška je 38.208,22 € s PDV-om.

Oznaka troška	A2.4
Naziv troška	Trošak izrade Projekta interijera OŠ Vela Luka
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	0,00 €
Ukupan iznos(EUR)	0,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 0,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Usluge
Oznaka s obzirom na ograničenja	
Opis troška	Sadržaj usluge: -koloritna studija -dizajn vizualne komunikacije -radionički nacrti (ugradbenog namještaja,stolarskih stavki...)

Oznaka troška	A2.5
Naziv troška	Usluge ishođenja potrebnih dozvola i troškovi ostalih usluga
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	0,00 €
Ukupan iznos(EUR)	0,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 0,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Usluge
Oznaka s obzirom na ograničenja	
Opis troška	Troškovi se odnose na ishođenje svih potrebnih dozvola, građevinskih pristojbi itd.

Oznaka troška	A2.6
Naziv troška	Troškovi usluga za pripremu i provedbu postupka javne nabave
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	0
Iznos po jedinici	0,00 €
Ukupan iznos(EUR)	0,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 0,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Kategorija financiranja Usluge

Oznaka s obzirom na
ograničenja

Opis troška Troškovi usluga za pripremu i provedbu postupka javne nabave. Ukupni iznos neprihvatljivog troška je 18.750,00 € sa PDV-om.

Aktivnost	164.388,60 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	32.877,72 €
Ukupno aktivnost	164.388,60 €

Naziv aktivnosti	Opremanje
Oznaka troška	A3.1
Naziv troška	Oprema potkrovlje
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	42.128,48 €
Ukupan iznos(EUR)	42.128,48 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 52.660,60 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Opremanje
Oznaka s obzirom na ograničenja	Troškovi opremanja
Opis troška	Troškovi opreme potkrovlja uključuju: -kolica za stolice s 30 sklopivih konferencijskih stolica -klavijatura -projektor i stropni teleskopski stalak -zidno projekcijsko platno -nastavnički stolovi,stolaci i klupe -radionički stol -interaktivne ploče -ormar -učenički stolci

Oznaka troška	A3.2
Naziv troška	Oprema u postojećem dijelu škole
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	55.498,03 €
Ukupan iznos(EUR)	55.498,03 €

Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 69.372,53 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Opremanje
Oznaka s obzirom na ograničenja	Troškovi opremanja
Opis troška	Oprema uključuje: -oprema za ulazni prostor -oprema za zajedničke prostore (knjižnica,PVN) -oprema za razrednu nastavu -oprema za predmetnu nastavu -oprema za prostorije nastavnika i administrativnog osoblja

Aktivnost	122.033,13 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	24.406,62 €
Ukupno aktivnost	122.033,13 €

Naziv aktivnosti	Promidžba i vidljivost
Oznaka troška	A4.1
Naziv troška	Troškovi promidžbe i vidljivosti
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	2.000,00 €
Ukupan iznos(EUR)	2.000,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	25,00 % / 2.500,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Prihvatljiv
Nositelj troška	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Kategorija financiranja	Promidžba i vidljivost
Oznaka s obzirom na ograničenja	Troškovi promidžbe i vidljivosti
Opis troška	Uključuje troškove promocije projekta kako bi se osiguralo pružanje koherentnih, djelotvornih i razmjernih ciljanih informacija različitoj publici, među ostalima medijima i javnosti.

Aktivnost	2.500,00 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	500,00 €
Ukupno aktivnost	2.500,00 €

SAŽETAK PRORAČUNA

AKTIVNOST S ANALIZOM TROŠKA

Ukupna vrijednost projekta	3.222.168,56 €
Ukupni prihvatljivi troškovi	1.509.252,99 €
Ukupni neprihvatljivi troškovi	1.712.915,57 €
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	1.712.915,57 €
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00 €
Iznos PDV-a	0,00 €

Ograničenje troška

Broj 1
Oznaka Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije)
Iznos 1.220.331,26 €

Broj 2
Oznaka Troškovi promidžbe i vidljivosti
Iznos 2.500,00 €

Broj 3
Oznaka Troškovi opremanja
Iznos 122.033,13 €

Izvori financiranja (EUR)

Kategorija financiranja / Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
Usluge				
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	164.388,60 €	100,0000000 %	164.388,60 €	0,00 €
Ukupno (Usluge)	164.388,60 €	100,0000000 %	164.388,60 €	0,00 €
Radovi (izgradnja i rekonstrukcija)				
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	1.220.331,26 €	100,0000000 %	1.220.331,27 €	-0,01 €
Ukupno (Radovi (izgradnja i rekonstrukcija))	1.220.331,26 €	100,0000000 %	1.220.331,27 €	-0,01 €
Opremanje				
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	122.033,13 €	100,0000000 %	122.033,13 €	0,00 €
Ukupno (Opremanje)	122.033,13 €	100,0000000 %	122.033,13 €	0,00 €
Promidžba i vidljivost				
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	2.500,00 €	100,0000000 %	2.500,00 €	0,00 €
Ukupno (Promidžba i vidljivost)	2.500,00 €	100,0000000 %	2.500,00 €	0,00 €
Ukupno	1.509.252,99 €	np	1.509.253,00 €	-0,01 €

Procijenjeni neto prihodi

Metoda procjene neto prihoda Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan

HORIZONTALNA NAČELA

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost građevinama

- Neutralan utjecaj Sadašnja škola nema zadovoljene uvjete za pristupačnost osobama s invaliditetom te će se ovim projektom osigurati pristupačnost objekta sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013). U prizemlju su smješteni muški i ženski sanitarni čvor za OSI. Obzirom na višu kotu poda prizemlja u odnosu na okolni teren, projektiran je plato s rampom koji ujedno služi kao gledalište kad je takav režim korištenja dvorišta.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

- Pozitivan utjecaj Projekt podrazumijeva i razumnu prilagodbu u svrhu omogućavanja ravnopravnog uživanja i zadovoljenja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda te eliminiranja diskriminacija, sve sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te na temelju analize potreba.

Održivi razvoj

Zelena javna nabava

- Neutralan utjecaj Prilikom provođenja ZJN koja će se odnositi na radove građenja i opremanja škole, primjenjivat će se načela ZJN te će se voditi računa o korištenju jasnih ekoloških specifikacija (npr. rasvjetna tijela će uključivati nabavu štednih LED žarulja, vodit će se računa da se nabava ostalih potrošača električne energije odnosi na energetski učinkovite potrošače, i sl.).

Klimatski izazovi

- Neutralan utjecaj Ulaganje u rekonstrukciju je u cijelosti usklađeno s načelom ne nanošenja bitne štete okolišnim ciljevima (DNSH) u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2020/852. Projekt se neutralno odnosi prema klimatskim izazovima jer ne uzrokuje štetu okolišu, a istovremeno pokazuje pozitivan utjecaj kroz energetske učinkovitost, očuvanje resursa, pasivne dizajnerske strategije i fleksibilnost korištenja prostora. To su sve značajke koje pridonose ciljevima klimatske otpornosti i održivog razvoja. Osim toga, očuvani su brojni postojeći elementi (vrata, drveni dijelovi, zanatski detalji), što doprinosi održivosti kroz ponovnu upotrebu i smanjenje otpada.

Učinkovitost resursa

- Neutralan utjecaj Projekt rekonstrukcije i opremanja Osnovne škole Vela Luka usmjeren je na učinkovito korištenje ključnih resursa: energije, vode, materijala i otpada, uz poštivanje kulturne baštine i tehničkih ograničenja. Energetska učinkovitost postignuta je toplinskom izolacijom krova kamenom vunom i korištenjem pasivnih rješenja poput prirodne ventilacije i zasjenjivanja, osobito u paviljonskoj blagovaonici. Rekonstrukcija sanitarnih čvorova omogućuje bolju organizaciju higijenskih uvjeta i racionalnije korištenje vode. Postojeći materijali, kao što su drvena vrata i kvalitetni podovi, sačuvani su gdje god je to moguće, čime se smanjuje potreba za novim resursima i nastanak otpada. Tijekom izvođenja predviđeno je zbrinjavanje građevinskog otpada u skladu s propisima.

Projekt uvodi energetske učinkovite mjere unutar konzervatorskih ograničenja, promiče održivost kroz očuvanje materijala i funkcionalnu fleksibilnost, te otvara prostor za daljnji razvoj i neku buduću primjenu obnovljivih izvora energije i društveno-korisne upotrebe. U konačnici, projekt odgovara i tehničkim i strateškim ciljevima učinkovite upotrebe resursa.

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji - ciljna skupina	-
Elektronički mediji - ciljna skupina	-
Internet - ciljna skupina	-
Promotivni materijal - ciljna skupina	-
Trajna/informacijska ploča - ciljna skupina	Prijavitelj će prilikom izvođenja radova imati privremenu ploču, a nakon toga će postaviti i trajnu ploču kako bi se učenici i njihovi roditelji, ali i cjelokupna javnost informirali o provedbi projekta, ciljevima i aktivnostima projekta, kao i o važnosti EU sufinanciranja projekta, a sve prema propisanim i pravilima označavanja i vidljivosti. Ciljana skupina su učenici, roditelji, djelatnici škole, ali i cjelokupna javnost
Oznake vidljivosti na opremi - ciljna skupina	Prijavitelj će osigurati vidljivost projekta i aktivnosti kao i važnost korištenja EU sredstava prilikom nabavke opreme, a kroz nabavku naljepnica i informacijskih tabli za opremu. Ciljana skupina su djeca i osoblje osnovne škole, kao i posjetitelji škole.

PRILOZI

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Primjenjivo za sve

Naziv	Dokaz vlasništva
Opis	Dokaz vlasništva a) Prijavitelj/partner mora biti vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno nekretnine koja je predmet ulaganja. Kao dokaz prijavitelj dostavlja sken: - izvatka iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je prijavitelj/partner vlasnik zemljišne lokacije/nekretnine na kojoj će se realizirati projekt bez upisanih prava trećih osoba, plombi, zabilježbi i predbilježbi koje bi mogle dovesti u pitanje vlasništvo prijavitelja/partnera ili realizaciju projekta. ili b) Predmet ulaganja može biti i zemljišna lokacija/nekretnina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, a za koju je prijavitelj dobio suglasnost nadležnog tijela državne uprave za realizaciju projekta. Kao dokaz prijavitelj dostavlja sken: - dokumenta nadležnog tijela državne uprave iz kojeg proizlazi da je isti suglasan s realizacijom projekta na predmetnoj zemljišnoj lokaciji/nekretnini te dokaz o vlasništvu Republike Hrvatske u vidu izvatka iz zemljišne knjige, bez upisanih prava trećih osoba, plombi, zabilježbi i predbilježbi koje bi mogle dovesti u pitanje realizaciju projekta.
Prilog	DOKAZI PRAVNOG INTERESA.zip
Veličina	2.74 MB

Naziv	Obrazac 2. Izjava o imenovanju voditelja projekta
Opis	Izjava o imenovanju voditelja projekta dostavlja se uz prijavni obrazac sukladno tč. 2.5 Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta i tč. 3.1 Projektni prijedlog UzP. Dostava dokumenta je obvezna.
Prilog	ŽUPANIJA - Obrazac 2.pdf
Veličina	311.97 KB

Naziv	Suglasnost MZO-a
Opis	
Prilog	240702 suglasnost MZO.pdf
Veličina	256.16 KB

Naziv	Obrazac 3. Izjava prijavitelja/partnera o povratu PDV-a
Opis	Izjava prijavitelja/partnera o povratu PDV-a dostavlja se uz prijavni obrazac sukladno tč. 3.1 Projektni prijedlog UzP.
Prilog	Obrazac 3.pdf
Veličina	3.89 MB

Naziv	Obrazac 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama
Opis	Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama
Prilog	Obrazac 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama_4_Izmjena.xlsx
Veličina	62.17 KB

Naziv	Glavni projekt
Opis	

Prilog GLAVNI PROJEKT.zip
Veličina 119.75 MB

Naziv Potvrda prijavitelja/partnera o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju
Opis
Prilog Izjava o stanju duga.pdf
Veličina 3.9 MB

Naziv Obrazac 1. Izjava prijavitelja/partnera
Opis Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Prilog Obrazac 1.pdf
Veličina 19.82 MB

Naziv Troškovnik/ci
Opis Kako bi se ispunili zadani pokazatelji (točka 1.2., Tablica 1. Pokazatelji Poziva) prijavitelj je obavezan dostaviti troškovnik za izgradnju škole i/ili troškovnik za rekonstrukciju škole.
Prilog OSVL2211 troškovnik (2).xlsx
Veličina 645.22 KB

Ostala dokumentacija

Naziv Punomoć za zastupanje prijavitelja/partnera
Opis Ukoliko prijavitelja/partnera u postupku podnošenja projektnog prijedloga ne zastupa osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje već opunomoćena osoba
Prilog -
Veličina -

DODATNA DOKUMENTACIJA

Naziv CV-Jelena Dadić Račić
Prilog CV Jelena Dadić Račić.pdf
Veličina 147.12 KB

Naziv Izvedbeni projekt
Prilog IZVEDBENI PROJEKT.zip
Veličina 8.16 MB

Naziv Potpisani obrazac 4_izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama
Prilog ŽUPANIJA - Obrazac 4.pdf
Veličina 1.56 MB

KONTROLNI QR KOD



Skeniranje QR koda možete provjeriti elektronički zapis. Isto je moguće učiniti i na adresi <https://fondovieu.gov.hr/prijavitelj/11152/download?type=prijaviteljProjektnaPrijava&uuid=42B0013F-A344-4D8A-95E3-6DA043E28512> pregledom navedene poveznice. U oba slučaja sustav prikazuje izvornik dokumenta unesenog u sustav u digitalnom obliku. Dokumentu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe institucije, ovlaštene i povezane osobe prijavitelja.

naručilac:

Dubrovačko neretvanska županija

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

oib 32082115313

Oznaka: 046_2025.

Dubrovnik, 09.05.2025.

Predmet: Ponuda za uslugu voditelja projekta

Poštovani,

temeljem Vašeg upita, dostavljamo Vam predmetnu ponudu.

r.br.	Usluga	Iznos
1.	Opis usluge: - usluga voditelja projekta Obuhvat usluge: - tehničko, financijsko i pravno savjetovanje za vrijeme trajanja ugovora, - redovna prisutnost na gradilištu i stalan angažman, - koordiniranje svih sudionika gradnje, - praćenje i savjetovanje vremenske i financijske dinamike radova, - financijska kontrola mjesečnih privremenih/okonačane situacije, - predlaganje racionalnijih rješenja, po potrebi za određene procese, - vođenje tjednih koordinacijskih sastanaka i sastavljanje zapisnika, - mjesečno izvještavanje o stanju i napretku radova. Vrijednost nadziranih radova (bez pdv): - 2.037.772,10 eur ne uključujući pdv; Trajanje radova: - do 12 mjeseci (predviđeno trajanje radova – usluge voditelja projekta); Objekt: - Rekonstrukcija i opremanje OS Vela Luka Lokacija: - Vela Luka	
		
		Ukupno (eur) 40.000,00 EUR
		pdv 25% (eur)
		Sveukupno (eur) 40.000,00 EUR

napomena: prijenos porezne obveze sukladno članku 75 (st.3a) i članku 79 (st.7), Zakona o Pdv-u!



Valjanost ponude i plaćanja:

- valjanost ponude: 10 dana, po prihvaćanju ponude će se sklopiti Ugovor o usluzi Voditelja projekta;
- način plaćanja: prema ispostavljenim mjesečnim/okonačnoj situaciji;
- rok plaćanja: u roku od 10 dana od ispostave računa/situacije;
- rok izvršenja: sukladno dinamici radova, do 12 mjeseci;

U nadi da će Vam ponuda biti prihvatljiva, zahvaljujemo na upitu i srdačno Vas pozdravljamo!

S poštovanjem,

Direktor:

Srđan Todorovski, mag.ing.aedif.





arhitektonski kolektiv d.o.o.
hrvatske mornarice 2, 21 000 split **adresa**
+385(0)21 779 843; +385(0)98 602 370 **tel; gsm**
mariana.bucat@gmail.com; www.arhkolektiv.com **e-mail; web**
HR 14 2340 0091 1105 2930 9 **i-ban**
2885522 / 00654503684 **mb / oib**

Dubrovačko - neretvanska županija
adresa Pred Dvorom 1, 20000, Dubrovnik
tel; mob
e-mail jelena.dadic@dnz.hr
oib 32082115313

25/32 PONUDA ZA STRUČNI NADZOR GRAĐENJA

na izvođenju rekonstrukcije i opremanja Osnovne škole Vela Luka
prema pozivu na javnoj nabavi

Ponuda se odnosi na

za sve zanatske, instalaterske i elektro instalaterske radove. Uključuje slijedeće aktivnosti:

- obilazak gradilišta jednom sedmično, a po potrebi i više;
- vođenje građevinskog dnevnika;
- pregled građevinske knjige;
- pregled okončane situacije;
- redovno izvještavanje investitora;
- arbitriranje između investitora i izvođača;
- pomoć u eventualnim inspekcijskim postupcima.

Investitor ili investitorov opunomoćenik dužan je dostaviti

- B.1** potpisati ugovor o nadzoru
- B.2** pripadajuću projektnu dokumentaciju digitalno i jedan analogni primjerak
- B.3** ugovor o građenju
- B.4** prijavu gradilišta
- B.5** potpisano imenovanje koje će pripremiti Arhitektonski kolektiv d.o.o.

Cijena usluge

sadržaj usluga

jedinična cijena količina (m² ili kom)

ukupno

Cijena je dana kao postotak sveukupne investicije, a iznosi 4%.

Cijena je dana kao paušal, bez obzira na broj mjeseci trajanja nadzora.

ukupno projektantski nadzor

81.510,88 €

PDV (25%)

20.377,72 €

C.1 ukupno + PDV

101.888,60 €

Rokovi plaćanja

D.1 Plaća se mjesečno i prema učinku.

Projektni tim

arhitektura Mariana Bucat, dipl. ing. arh.
Jelena Žeravica, dipl. ing. arh.
Vlatka Horvat, dipl. ing. agr.

ViK,

stručni nadzor, Mario Bucat, dipl. ing. građ.

statika i Marko Sardelić, dipl. ing. građ.

fizika zgrade SMARTING d.o.o., Trg Mihovila Pavlinovića 1, Split

vanjski suradnici

pravna služba Andrej Babić, dipl. iur.

strojarstvo Marin Alunić, dipl. ing. stroj.

Arhitektonski kolektiv d. o. o., Vukovarska 5a, Split

elektrika Nikola Marinković, dipl. ing. el.

Eksa d. o. o., Meštrovićevo šetalište 86, Split

požar Mladen Vukičević, dipl. ing. stroj.


Ured sudskog vještaka Mladena Vukičevića, Marka Marulića 52a, Solin

Split, 29. 4. 2025. godine

Ovlašteni nadzor

Mario Bucat, dipl. ing. građ.

Mario Bucat
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
ARHITEKTONSKI KOLEKTIV
d.o.o.
Split



Izaberi investitora

Ljubomir Stanić

749

Planovi:

Gornje selo



arhitektonski kolektiv d.o.o.
hrvatske mornarice 2, 21 000 split **adresa**
+385(0)21 779 843; +385(0)98 602 370 **tel; gsm**
mariana.bucat@gmail.com; www.arhkolektiv.com **e-mail; web**
HR 14 2340 0091 1105 2930 9 **i-ban**
2885522 / 00654503684 **mb / oib**

Dubrovačko - neretvanska županija
adresa Pred Dvorom 1, 20000, Dubrovnik
tel; mob
e-mail jelena.dadic@dnz.hr
oib 32082115313

25/33 PONUDA ZA PROJEKTANTSKI NADZOR

na izvođenju rekonstrukcije i opremanja Osnovne škole Vela Luka
prema pozivu na javnoj nabavi

Ponuda se odnosi na

- kontrolu usklađenosti izvođenja s projektnom dokumentacijom;
- davanje tehničkih detalja za građevinske situacije koje se nisu mogle predvidjeti;
- korekcije projekta u dijelovima za koje je uočeno da su nedostavno jasni.
- sudjelovanje na svim koordinacijama;
- redovno izvještavanje investitora.

Investitor ili investitorov opunomoćenik dužan je dostaviti

- B.1** potpisati ugovor o nadzoru
- B.2** pripadajuću projektну dokumentaciju digitalno i jedan analogni primjerak
- B.3** ugovor o građenju
- B.4** prijavu gradilišta
- B.5** potpisano imenovanje koje će pripremiti Arhitektonski kolektiv d.o.o.

Cijena usluge

* Cijena je dana za rok gradnje od sveukupno 4 mjeseca stvarnog rada.

sadržaj usluga	jedinična cijena	količina (m ² ili kom)	ukupno
Cijena je dana kao postotak sveukupne investicije, a iznosi 1,5%.			
Cijena je dana kao paušal, bez obzira na broj mjeseci trajanja nadzora.			
ukupno projektantski nadzor			30.566,58 €
PDV (25%)			7.641,65 €
C.1 ukupno + PDV			38.208,23 €

Rokovi plaćanja

D.1 Plaća se mjesečno i prema učinku.

Projektni tim

arhitektura Mariana Bucat, dipl. ing. arh.
Jelena Žeravica, dipl. ing. arh.
Vlatka Horvat, dipl. ing. agr.

ViK,

stručni nadzor, Mario Bucat, dipl. ing. građ.

statika i Marko Sardelić, dipl. ing. građ.

fizika zgrade SMARTING d.o.o., Trg Mihovila Pavlinovića 1, Split

vanjski suradnici

pravna služba Andrej Babić, dipl. iur.

strojarstvo Marin Alunić, dipl. ing. stroj.

Arhitektonski kolektiv d. o. o., Vukovarska 5a, Split

elektrika Nikola Marinković, dipl. ing. el.

Eksa d. o. o., Meštrovićevo šetalište 86, Split

požar Mladen Vukičević, dipl. ing. stroj.

Ured sudskog vještaka Mladena Vukičevića, Marka Marulića 52a, Solin

Split, 29. 4. 2025. godine

Ovlašteni projektant

Mariana Bucat, dipl. ing. arh.



MARIANA BUCAT
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENNA ARHITEKTICA
A 3680

Izaberi investitora

Ljubomir Stanić

749

Planovi:

Gornje selo



arhitektonski kolektiv d.o.o.
hrvatske mornarice 2, 21 000 split **adresa**
+385(0)21 779 843; +385(0)98 602 370 **tel; gsm**
mariana.bucat@gmail.com; www.arhkolektiv.com **e-mail; web**
HR 14 2340 0091 1105 2930 9 **i-ban**
2885522 / 00654503684 **mb / oib**

Dubrovačko - neretvanska županija
adresa Pred Dvorom 1, 20000, Dubrovnik
tel; mob
e-mail jelena.dadic@dnz.hr
oib 32082115313

25/34 PONUDA ZA PROJEKT INTERIJERA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA

A Ponuda se odnosi na

1 projekt interijera

B Cijena usluge

sadržaj usluga	jedinična cijena	količina (m ² ili kom)	ukupno
koloritna studija			
dizajn vizualne komunikacije			
radionički nacrti			
* ugradbenog namještaja			
* stolarskih stavki			
* završne obloge (za horizontalne i vertikalne fiksne arhitektonske elemente)			
sa shemama polaganja pojedinačnih elemenata			
odabir			
ready-made namještaja			
rasvjete			
troškovnik			
radni dan - obračunska jedinica dana prema srednjoj cijeni norma sata 2023. definiranoj na webu Hrvatske komore arhitekata	336,00	1,00	336,00 €
ukupno			32.452,48 €
PDV (25%)			8.113,12 €
1 ukupno + PDV			40.565,60 €

D Rokovi izrade

- 1** Rok za prve konzultacije je 14 radnih dana od:
dana dostave dokumenata pod B
uplate avansa
- 2** Rok za svaku slijedeću preinaku / izmjenu je 4 radna dana.
- 3** Ukoliko se tijekom projektiranja na zahtjev investitora bude mijenjao program, daljnji radovi na projektiranju, a s izmijenjenim programom će se obračunati prema cijeni radnog dana x broj radnih dana.
- 4** Ukoliko se projekt, na zahtjev investitora, bude mijenjao nakon utvrđenog datuma, tada će projektant uvećavati cijenu izrade projekta za 20% ukupne početno dogovorene cijene pri svakoj skupnoj promjeni.

E Rokovi plaćanja

- 1** Avans iznosi 40% ukupne cijene projekta (40% C.2 + PDV)
- 2** 60% po završetku izrade projekta (C.2)

F Napomene i pravila odnosa

- 1** Investitor snosi sve eventualne troškove upravnih postupka: takse, komunalni doprinos, vodni doprinos, svi troškovi postupka ishođenja posebnih uvjeta i dozvole, kao i poštanske troškove.
- 2** Projektant se obavezuje na ispravnost dokumentacije u smislu relevantne prostorno - planske dokumentacije, poštivanja zakona i pravila struke i mogućnosti izvedbe pojedinih izvođača.
- 3** U slučaju kašnjenja isporuke dokumentacije krivnjom projektanta, projektant plaća penale u iznosu od ____ % ugovorenog posla po jednom mjesecu.
Ukoliko se prilikom konzultacija o idejnom rješenju investitor ne javi dulje od 30 dana, smatra se da je ugovor raskinut.
- 4** U slučaju kašnjenja isporuke krivnjom investitora, penali se ne obračunavaju.
- 5** Ponuda je izdana elektronski pa važi i bez originalnog pečata i potpisa.
Ponuda je ujedno shema ugovora. Uplatom avansa važi kao ugovor čim se ujedno podrazumijeva da je investitor shvatio i prihvaća sve uvjete iz ponude, odnosno ugovora.
- 6** Ponuda vrijedi 30 dana.
- 7** Niti jedna faza rada nije obvezna, tj. i Projektant i Investitor mogu u bilo kojem trenutku odustati, odnosno ne naručiti projektну dokumentaciju iz sljedeće predviđene faze bez ikakvih penala.
- 8** Strane se nemaju pravo pozivati na usmene dogovore, već isključivo na elektroničku ili analognu poštu.
- 9** Investitor je dužan delegirati jednu osobu koja predstavlja investitora i to je jedina osoba s kojom je projektant dužan komunicirati.
- 10** Ponuditelj će izvršiti indeksaciju ukupno ugovorene cijene ukoliko se rad na projektu okonča za više od tri mjeseca računajući od datuma izrade ponude i to za stopu inflacije u RH, tj. indeksa potrošačkih cijena računajući od datuma izrade ponude do okončanja izrade projekta. Indeksacija ukupno ugovorene cijene obaviti će se temeljem informacija objavljenim na stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Projektni tim

arhitektura Mariana Bucat, dipl. ing. arh.
Jelena Žeravica, dipl. ing. arh.
Maroje Matić, 3D vizualizacije
Ena Radić, dipl. ing. arh.
Vlatka Horvat, dipl. ing. agr.

ViK,

stručni nadzor, Mario Bucat, dipl. ing. građ.

statika i Marko Sardelić, dipl. ing. građ.

fizika zgrade SMARTING d.o.o., Trg Mihovila Pavlinovića 1, Split

vanjski suradnici

pravna služba Andrej Babić, dipl. iur.
BABIĆ & BABIĆ d.o.o.

strojarstvo Mario Bucat, dipl. ing. građ.
Arhitektonski kolektiv d. o. o., Vukovarska 5a, Split

elektro Stanko Vuković, dipl. ing. el.
Strilam d. o. o., Bukovčeva 13, Split

požar Mladen Vukičević, dipl. ing. stroj.
Ured sudskog vještaka Mladena Vukičevića, Marka Marulića 52a, Solin

Split, 29. 4. 2025. godine

Ovlašteni projektant

s dopuštenjem za projektiranje kulturnih dobara
i sudski vještak za arhitekturu i procjenu nekretnina
Mariana Bucat, dipl. ing. arh.



MARIANA BUCAT
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENJA ARHITEKTICA
A 3680